

АКТ

О результатах контроля соблюдения концессионером ООО «Сибтепло» условий концессионного соглашения №72 от 28.11.2019г. на объекты водоснабжения п. Приреченск Ужурского района Красноярского края

«25» сентября 2020г.

п. Приреченск

Комиссия в составе:

председателя – главы Приреченского сельсовета Костяева А. В.
и членов комиссии:

- главного бухгалтера Приреченского сельсовета Ситниковой Е. Н.
- специалиста I категории Приреченского сельсовета Матюшина И.И.
- представителя Приреченского Совета депутатов Одинцова А.В.

назначенная распоряжением главы Приреченского сельсовета №20 от 07.07.2020г. произвела контрольные мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением концессионером ООО «Сибтепло» условий концессионного соглашения № 72 от 28.11.2019г. на объекты водоснабжения п. Приреченск Ужурского района Красноярского края.

Концессионер был заранее уведомлен о дате, сроках, месте, целях и основаниях проведения контрольных мероприятий, а также ознакомлен с перечнем документов и информации, которые необходимо предоставить. Уведомление исх №242 от 15.07.2020г. отправлено почтой, вручено адресату 21.07.2020г.

При проведении контрольных мероприятий интересы концессионера представлял генеральный директор ООО «Сибтепло» Горохов Н. Е.

В ходе проведения контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения было выявлено:

1. Соблюдения объёма инвестиций и сроков реконструкции объектов концессионного соглашения.

Согласно концессионного соглашения в 2019-2020гг концессионером на реконструкцию водопроводных сетей п. Приреченск должно быть инвестировано не менее 107 625,00руб.(в ценах 2018г.) и заменено примерно 364,68м водопроводных сетей с установкой труб ПВХ. По состоянию на 25.08.2020г. реконструкция водопроводных сетей ещё не началась.

2. Разработка инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения п. Приреченск на 2019-2028гг.

По состоянию на 25.08.2020г. инвестиционная программа не разработана и не согласована.

3. Соответствие технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения показателям, установленным концессионным соглашением.

В нарушение статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" по состоянию на 25.08.2020г. производственный контроль за качеством воды со стороны ООО «Сибтепло» не осуществляется:

а) рабочая программа производственного контроля качества воды не разработана и не согласована.

б) лабораторные исследования качества воды за период действия концессионного соглашения на проводились.

в) сведения о количестве перерывов в подаче воды, зафиксированных на объектах водоснабжения, концессионером не представлены.

4. Использование объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Объекты концессионного соглашения используются в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

По существу данных вопросов представитель концессионера генеральный директор ООО «Сибтепло» пояснил следующее:

- инвестиционная программа находится в разработке;
- начало работ по замене водопровода планируется начать в ближайшее время;
- рабочая программа контроля качества воды находится в разработке;
- произвести лабораторные исследования воды планируется в ближайшее время.

Выводы комиссии: в настоящее время концессионером условия концессионного соглашения на объекты водоснабжения п. Приреченск не соблюдаются.

Предложения комиссии: направить концессионеру требования об устранении данных замечаний в течении тридцати дней в соответствии с условиями концессионного соглашения.

Председатель комиссии:

- глава Приреченского сельсовета



Костяев А.В.

Члены комиссии:

- главный бухгалтер Приреченского сельсовета



Ситникова Е.Н.

- специалист I категории Приреченского сельсовета



Матюшин И. И.

- представитель Приреченского Совета депутатов



Одинцов А. В.

С актом ознакомлен:

- генеральный директор ООО «Сибтепло»

Горохов Н.Е.